

BAUSTELLEN TAGEBUCH

Vom. 6-9-2016



ALLGEMEINES:

DIE ARBEITEN SCHREITEN GUT VORAN. DIE HANDWERKER ARBEITEN GENÜSSLICH UND GENAU. DIES BRÄUCHT NATÜRLICH SEINE ZEIT. BEI DIESEN SPEZIELLEN BAUVORHABEN MUSS DIE ZEIT ABER GEDULDET WERDEN.

FASSADENVERKLEIDUNG

FENSTERFÜßER
AUS LÄRCHEN

UN BESTÄNDIGES
WINDPAPIER



DIE UNTERKONSTRUKTION FÜR DIE FASSADEN-
VERKLEIDUNG IST BIS AUF DIE HALTUNG ERSTELLT
DIE AUßENANSTRICHUNG WIRD VON EINEM
SCHWARZEN WINDPAPIER GESCHÜTZT.

SANITÄRRÄUMLICHE IM UNTERGESCHOSS

WC: UNTERPUTZ ANLAGE

VORHANDKONSTRUKTIONEN



ROHBAUINSTALLATIONSARBEITEN:

(SANITÄR- UND HEIZUNGS-INSTALLATIONEN)
WERDEN IN VORHANDELEMENTE EINGESBAUT
VORGÄNGIG WURDEN SPIELARBEITEN VOM
BAUMEISTER AUSGEFÜHRT

INNENAUSBAU IM OBERGESCHOSS
& GÄSTSTUBE UND KÜCHEN

INSTALLATIONSLEITUNG
FRÄSE 30/60 mm

DAMPFBREMSE
1789.



DER BESTEHENDE BAU WURDE NEU WÄRMEGEDÄMT
DIE DAMPBREMSE MIT DER INSTALLATIONSLEITUNG
SIND BEREIT ZUR ANNAHME VON ELEKTRO-
INSTALLATIONEN UND VERLEGERUNGEN

STIVA DIL MOLINIER

NEUE FEUSTER
IN FICHTE / GLAS 0.7

GLASGESTRAHLTE
DACH KONSTRUKTION



ZIMMERMASSARBEITEN AM BESTEHENDEM
GEBÄUDE:

- FEUSTER WURDEN NEU EINGEFELT
- DIE BESTEHENDE HOLZKONSTRUKTION WURDE MIT NEUEN HOLZBALIKEN ERGÄNZT
- AM BESTEHENDEM GEBÄUDE WURDEN DIE INNENWÄNDE SOWIE DIE DACHBALIKEN GLASGESTRAHLT